

## Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

ОАО "Арсенвэлэктросервис" за 2 квартал 2014 г.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
	<b>ВСЕГО</b>	13,02			-	-	11,46	1,11	-	-			1,11	1,11			11,91								
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1 ВЛ-6 кВ	1,56										0	0				1,56								
2	Объект 2 Установ опор	9,26				9,26	0,97					0,97	0,97				8,29								
...	Объект 3 Уст-во измерит.комплексов	2,2				2,2	0,14					0,14	0,14				2,06								
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									
1.3	Создание систем телемеханики и связи																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									
2	Новое строительство																								
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1 ВЛ-6 кВ	1,56															1,56								
2	Объект 2 Установка опор	9,26				9,26	0,97					0,97	0,97				8,29								
...	Объект 3 Уст-во измерит. Комплексов	2,2				2,2	0,14					0,14	0,14				2,06								
2.2	Прочее новое строительство																								
1	Объект 1																								
	в том числе ПТП																								
2	Объект 2																								
	в том числе ПТП																								
...																									
	<i>Справочно:</i>																								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									

Исполнила: Танишева Г.Т.

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.