

## Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

## ОАО "Арсеньевэлектросервис" за 3 квартал 2014 г.

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>13,02</b>			-	-			<b>10,35</b>	<b>12,44</b>			<b>13,55</b>	<b>12,44</b>			<b>1,56</b>					
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																					
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
1	Объект 1 ВЛ-6 кВ	1,56											0	0			1,56					
2	Объект 2 Установ опор	9,26							8,29	9,99			10,96	9,99			0					
...	Объект 3 Уст-во измерит. комплексов	2,2							2,06	2,45			2,59	2,45			0					
<b>1.2</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
<b>1.3</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
<b>1.4</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>								<b>10,35</b>	<b>12,44</b>			<b>13,55</b>	<b>12,44</b>			<b>1,56</b>					
<b>2.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
1	Объект 1 ВЛ-6 кВ	1,56															1,56					
2	Объект 2 Установка опор	9,26							8,29	9,99			10,96	9,99			0					
...	Объект 3 Уст-во измерит. Комплексов	2,2							2,06	2,45			2,59	2,45			0					
<b>2.2</b>	<b>Прочее новое строительство</b>																					
1	Объект 1																					
	в том числе ПТП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
...																						
	<i>Справочно:</i>																					
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

Исполнила: Таинцева Г.Т.

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.